

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 08 月 02 日

天气：多云

星期：三

气温：30°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 现场安全巡查，正常无事故，对新入场员工进行安全文明教育，督促其注意安全，文明施工。 2、 巡检贾沟、西南村、东仇围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑，稳定性好。 3、 巡检下王村、程岭环设备接地工作，要求接地扁铁搭接必须符合规范设计要求，组件支架及电气设备外壳接地。 4、 巡检杨楼、茅草洼村、原上村、后上庄村高压电缆头制作，并作监理旁站记录表，要求制作过程当中端子压接到位，结缘胶带颜色相位必须一一对应。 5、 整理监理资料。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河南福拓太科机电安装工程 有限公司	1、 贾沟7人安装围栏；西南村7人安装围栏；东仇10人安装围栏； 2、 下王2人接地焊接整改，3人组件接地安装；程岭3人组件接地安装 3、 杨楼、茅草洼村、原上村、后上庄村共2人进行高压电缆头制作。 4、 施工总人数34人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李云 雷博文	
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

