

监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 04 日

天气：晴

星期：四

气温：35°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监理工作情况	1、 现场安全巡查，正常无事故，对新入场员工进行安全文明教育，督促其注意安全，文明施工。 2、 巡检讲理围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑，稳定性好。 3、 巡检庙上、卡村、竹园沟、祝家园扁铁焊接工作，要求接地扁铁搭接必须符合规范设计要求，组件支架及电气设备外壳接地。 4、 巡检 柏树咀村电缆沟回填工作，回填过程中严禁用大颗粒进行回填，土质均匀。 5、 整理监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	河南福拓太科机电安装工程有限公司	1、讲理7人安装围栏； 2、庙上2人接地扁铁焊接，3人组件接地安装； 3、柏树咀2人，一台勾机电缆沟回填； 4、竹园沟2人接地扁铁焊接，3人对穿螺丝打孔； 5、祝家原3人做并网箱基础，2人接地扁铁焊接； 6、卡村2人接地扁铁焊接，2人组件接地安装。
其它事项		
本日现场监理人员	李云 雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

