

监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 06 日

天气：阵雨

星期：日

气温：30°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 巡检柏树咀村、薛岭、北旧县村围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑，稳定性好。 2、 巡检柏树咀村、窑沟、皮家坡村扁铁焊接工作，要求接地扁铁搭接必须符合规范设计要求，组件支架及电气设备外壳接地。 3、 巡检北旧县村并网柜接线工作，接线过程中注意施工安全，电缆接线必须要有接线端子，保证足够搭接面，螺栓紧固到位 4、 整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南福拓太科机电安装工程有限公司	1、柏树咀5人安装围栏全部完成；2人组件接地全部完成； 2、窑沟2人支架对穿螺丝打孔全部完成； 3、皮家坡5人接地焊接全部完成； 4、薛岭6人安装围栏，完成50%； 5、北旧8人安装围栏，完成50%，4人做并网箱接线全部完成；
其 它 事 项	1、小街剩余施工内容需与村内协调； 2、下宋烟房旁边场地围栏施工需与村内协调。 3、董寺，西坡围栏边界现场已确定完毕，请出具书面文件。	
本日现场监理人员		李 云 雷博文
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：