

# 监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 11 日

天气：多云

星期：五

气温：31°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、 施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工</li><li>2、 巡检熬庄、下王、东仇围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑必须符合图纸规范要求，稳定性好。</li><li>3、 巡检杜河接地扁铁焊接工作，要求施工过程中注意控制搭接面积，焊缝必须满焊，并用防腐涂料涂刷。</li><li>4、 巡检太平庄、田村电站除草工作。</li><li>5、 整理监理资料。</li></ol>	
	施工单位	施工内容及进度  <ol style="list-style-type: none"><li>1、熬庄8人安装围栏，完成50%；</li><li>2、杜河6人接地焊接，完成50%；</li><li>3、下王8人安装围栏全部完成；</li><li>4、东仇7人安装围栏全部完成；</li><li>5、太平庄、田村3人除草，完成50%；</li><li>6、现场施工总人数32人。</li></ol>
其它事项	<ol style="list-style-type: none"><li>1、小街剩余施工内容需与村内协调；</li><li>2、下宋烟房旁边场地围栏施工需与村内协调；</li><li>3、程家岭围栏施工需到现场确认。</li></ol>	
本日现场监理人员	李云 雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	