

监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 12 日

天气：晴

星期：六

气温：29°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工 2、 巡检卡村、庙上围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑必须符合图纸规范要求，稳定性好。 3、 巡检西坡电缆敷设工作，要求直埋电缆土质均匀，电缆敷设交叉敷设。 4、 巡检卡村电站除草工作。 5、 整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南福拓 太科机电 安装工程 有限公司	1、卡村6人除草全部完成； 2、西坡4人加3*150+70电缆全部完成； 3 、庙上8人安装围栏全部完成；成； 4、现场施工总人数18人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云 雷博文
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：