

# 监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 15 日

天气：晴

星期：二

气温：30°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、 施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工</div> <div>2、 巡检熬庄、皮家坡围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑必须符合图纸规范要求，稳定性好。</div> <div>3、 巡检下王村组件接地工作。接地黄绿线与接地网连接牢固可靠。</div> <div>4、 上戈镇、罗岭镇进行监理初检，并出具监理初检报告。</div> <div>4、 整理监理资料。</div> |                                                                                                                                                  |
|                            | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                    |
|                            | 河南福拓太科机电安装工程有限公司                                                                                                                                                                                                           | <div>1、熬庄7人安装围栏，完成50%，3人接交流电缆全部完成；</div> <div>2、皮家坡8人安装围栏，完成70%，4人接交流电缆全部完成；</div> <div>3、下王5人安装组件接地全部完成，3接交流电缆全部完成；</div> <div>4、施工总人数20人</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                                                            | 李 云    雷 博 文                                                                                                                                     |
| 记 录 人：雷 博 文                |                                                                                                                                                                                                                            | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：                                                                                                              |