

监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 18

天气：晴

星期：四

气温：31°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工 2、 巡检庙上电缆接线工作，接线过程中注意施工安全，电缆头制作符合规范设计要求。 3、 巡检沟门设备接地工作，要求预留充足搭接面，保证接地安全。 4、 整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南福拓 太科机电 安装工程 有限公司	1、庙上3人加3*150+70电缆全部完成 2、接逆变器低压电缆线，完成80%； 3、6人接地焊接，完成40%； 4、太平庄、田村除草，完成30%； 5、施工总人数22人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云 雷博文
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：