

监 理 日 志

工程名称: 和县引江联建光伏扶贫电站.

日期	2017 年 8 月 3 日 星期四	气候	昼: 晴 夜间: 多云	气温	28℃ — 37℃
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态: 场地平整.					
施工进度情况	1. 兴圩场地进行平整. 2. 龙华场地进行平整.				
检查发现的问题	1. 兴圩场地存在碎石较多, 填土 填土量较少. 2. 龙华场地未设施工安全标识牌.				
处理措施、意见、结果	1. 对龙华场地进行施工区域警戒线隔离, 摆设相应标识牌. 2. 对兴圩场地进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			