

监 理 日 志

工程名称: 和县 31PP 联建光伏扶贫电站.

日期	2017 年 8 月 5 日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴.	气温	26-30℃
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 查泉场地进定位放线. 2. 白果、戚镇、胜利、黄墩进行场地地勘确认.				
检查发现的问题	1. 查泉场地平整高差较大. 2. 部分施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 对场地低洼部分进行桩基加深. 2. 要求部分施工 人 未佩戴安全帽人员进行佩戴:				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			