

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月7日 星期二	气候	白天: 大雨 夜间: 多云	气温	24°C-31°C
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 查泉场地巡视以平整完成, 因天气原因, 未进行打桩。 2. 白垭镇原新村小学场地巡视。				
检查发现的问题	1. 雨水冲刷形成沟壑, 水土流失, 场地有积水淤泥, 影响施工进度。 2. 部分障碍物未清理。				
处理措施、意见、结果	1. 对雨水造成的水土流失定出方案, 积水反映场地不平整, 需进一步平整。 2. 障碍物联系有关人员尽快清理。				
协调内容或其他					
记录人	张辉龙		总监签阅		