

监 理 日 志

工程名称: 和县引产户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月7日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃-24℃
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 香泉场地板点完成. 2. 穿江马场地放线中. 完成30%. 3. 对香泉场地整体高差测量.				
检查发现的问题	1. 部分定点被雨水冲倒. 无法识别. 2. 场地存在大量积水. 3. 场地高差问题: 存在一定高差.				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工单位进行排除积水. 2. 对已定点区域. 再次审核放线. 3. 对场地高差问题: 对场地进行更进一步的平整.				
协调内容或其他					
记录人	张海波.	总监签阅			