

监 理 日 志

工程名称: 和易31户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月11日 星期六	气候	白天:多云 夜间:多云	气温	27℃-30℃
监理人员动态: 现场巡检			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员					
施工机械动态: 打桩机1台.					
施工进度情况	双庙场地: 1. 桩孔7个. 2. 桩基支模7个 香泉场地: 1. 桩基桩孔3个 2. 桩基支模3个				
检查发现的问题	1. 现场存在大量积水. 2. 部分场地存在积水续进行次放线. 影响向进度.				
处理措施、意见、结果	1. 现场做好排水措施. 2. 对场地进行修整避免次放线.				
协调内容或其他					
记录人	张海波		总监签阅		