

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月14日 星期二	气候	白天: 夜间:	气温	
监理人员动态: 现场巡检:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 香泉场地打桩. 2. 善厚场地定位放线. 3. 金河场地地块确认.				
检查发现的问题	1. 桩基钻孔部分存在落土. 2. 钢筋笼箍筋绑扎不合格.				
处理措施、意见、结果	1. 对桩基钻孔进行清理. 2. 对已绑扎不合格钢筋笼进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海波	总监签阅			