

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫电站

日期	2017年 8月 18日 星期五	气候	白天: 晴转雨 夜间: 雨	气温	25℃ - 31℃
监理单位动态:	桩基浇筑旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	桩基浇筑				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 香泉场地桩基浇筑. 2. 马江中学场地桩基打孔.				
检查发现的问题	1. 桩基浇筑前部分钻孔深度达不到设计要求, 现场口头整改之后进行浇筑. (集)				
处理措施、意见、结果	1. 工序验收不合格, 进行整改后进行了下一道工序桩基浇筑.				
协调内容或其他					
记录人	张海方		总监签阅		