

监 理 日 志

工程名称: 和县引产联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月19日 星期六	气候	白天: 晴转雨 夜间: 阵雨	气温	27°-34°
监理单位动态:	现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	桩基冲孔				
施工机械动态:	一台钻机				
施工进度情况	1. 马北中学桩基冲孔也完成 2. 香泉场地桩基冲孔也完成				
检查发现的问题	1. 桩基冲孔桩孔内部分有树根及杂物 2. 部分桩基出现麻面.				
处理措施、意见、结果	1. 对杂物物钻芯进行清理. 2. 对具有麻面桩基进行整改处理				
协调内容或其他					
记录人	张海波		总监签阅		