

# 监 理 日 志

工程名称: 和界31个序联建兴农扶贫项目.

|            |                                                                              |                                                |                  |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----|---------|
| 日期         | 2017年8月22日 星期二                                                               | 气候                                             | 白天: 晴.<br>夜间: 晴. | 气温 | 27℃-34℃ |
| 监理人员动态:    | 现场巡检.                                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>架杆材料进场<br>未见到合格证明等检<br>测报告. |                  |    |         |
| 施工方人员动态:   | 打桩机.                                                                         |                                                |                  |    |         |
| 施工机械动态:    | 打桩机应行(两台).                                                                   |                                                |                  |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 马江中学桩基施工(已完成800个).<br>2. 马江中学桩基施工.<br>3. 香泉场地桩基施工(已完成400个).<br>4. 香泉场地巡检. |                                                |                  |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 因场地问题. 马江中学校方阻挠施工.<br>2. 香泉场地发现一桩基. U型螺旋桩<br>因外力使其变形.                     |                                                |                  |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 对其变形桩进行整改..                                                               |                                                |                  |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                              |                                                |                  |    |         |
| 记录人        | 张海龙                                                                          | 总监签阅                                           |                  |    |         |