

监 理 日 志

工程名称: 和昌31个户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月23日 星期三	气候	晴: 晴 微风: 微风	气温	28°C-36°C
监理人员动态: 现场巡检 施工方人员动态: 桩基浇筑 施工机械动态: 打桩机施工(2台)			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 普厚坝地桩基打孔施工. 2. 香泉坝地桩基打孔施工和浇筑施工. 3. 支架安装.				
检查发现的问题	1. 桩基孔深部分达不到设计要求. 2. 浇筑部分未重充分振捣.				
处理措施、意见、结果	1. 桩孔进行深度进行整改. 2. 对技术人员进行技术交底, 严把把关.				
协调内容或其他					
记录人	张海宁		总监签阅		