

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫电站

日期	2017年8月24日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	23℃ 31℃
监理人员动态:	现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	桩基浇筑				
施工机械动态:	拖拉机2台、打桩机2台				
施工进度情况	1. 普厚桩基浇筑巡检. 2. 鸡笼山打桩.				
检查发现的问题	1. 部分桩基行列间距误差较大. 2. 部分桩基振捣不到位. 3. 发现工人安排上班时间有问题, 极易出现中暑情况.				
处理措施、意见、结果	1. 递交监理联系单: ZHJL-HXFP-004, 让总包单位进行整改. 2. 递交监理联系单: ZHJL-HXFP-005, 安全问题, 合理安排施工时间.				
协调内容或其他					
记录人	张海宁	总监签阅			