

监 理 日 志

工程名称: 和昌31个户联建光伏扶贫项目

日期	2017年8月26日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 多云	气温	23°C-29°C
监理单位动态:	桩基浇筑旁站。		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	桩基打桩、浇筑。				
施工机械动态:	打桩机1台、搅拌机2台				
施工进度情况	1. 善厚场地 桩基浇筑。 2. 新民场地 桩基浇筑。 3. 沈家山场地 打桩 定位放线。				
检查发现的问题	1. 浇筑前 桩基桩孔 检查。有部分桩孔达不到设计要求孔深。 2. 浇筑前 准备工作不到位。浇筑时 振捣器沿边待振捣时间过长。 3. 桩基平面未收面。				
处理措施、意见、结果	1. 孔深未达标 桩孔 人工掏挖。 2. 对桩基振捣问题。现场以督促及时整改。 3. 桩基未收面问题。现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海东		总监签阅		