

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月27日 星期 四	气候	白天多云 夜间: 阴	气温	23℃-34℃
监理单位动态:	杭基法院南站.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	杭基法院、桩孔施工.				
施工机械动态:	挖掘机送高岭.				
施工进度情况	1. 新民场地杭基法院南站. 2. 功桥: 桩孔方桩 浇筑前序检验. 3. 太阳龙华场地 桩孔施工.				
检查发现的问题	1. 对杭基 振捣 未及时进行 (原因: 振捣设备 未及时进行加油). 2. 杭基 序检验 发现部分桩孔 深度未达标. 并有落土..				
处理措施、意见、结果	1. 现场对该班施工人员喊停止浇筑. 对振捣设备及时加油. 待振捣工序正常实施. 再进行正常施工. 2. 对未达标设计要求深度的桩孔 整改. 并对杭基落土进行清理..				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		