

监 理 日 志

工程名称: 和易1个户联建 光伏扶贫项目

日期	2017年8月28日 星期二	气候	白天: 多云 夜间: 多云	气温	26℃-36℃
监理单位动态:	杭基浇筑旁站.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	杭基浇筑				
施工机械动态:	拖拉机送商砼				
施工进度情况	1. 善厚场地浇筑旁站. 浇筑160根. 2. 历阳镇场地打桩 共计378根.				
检查发现的问题	1. 钻孔深度达不到. 孔内有部分落土. 2. 杭基浇筑部分未振捣. 3. 杭基浇筑前未报验. 部分桩孔内有落土.				
处理措施、意见、结果	1. 在浇筑前未报验前. 必须对孔内落土进行清理. 自检自查后报监理单位验收检查. 2. 现场对未振捣杭基进行口头通知整改.				
协调内容或其他					
记录人	马红武		总监签阅		