


监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月29日 星期二	气候	白天: 阵雨 夜间:	气温	22°C-28°C
监理单位动态: 现场桩基浇筑旁站.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基浇筑.					
施工机械动态: 挖机1台 吊车1台.					
施工进度情况	1. 201桥场地浇筑旁站. 2. 善厚场地桩基整改浇筑旁站. 3. 香泉场地桩基浇筑旁站.				
检查发现的问题	1. 201桥场地发现三个桩基出现桩基外露部分与桩孔错位. 2. 桩孔部分存在问题: 孔内有落土.				
处理措施、意见、结果	1. 对错位桩基现场进行整改. 2. 对孔内有落土桩孔, 进行清理.				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		