

监 理 日 志

工程名称: 永和县31个户联建光伏扶贫项目

日期	2017年8月30日 星期三	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	21℃-26℃
监理单位动态:	现场桩基浇筑旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	桩基浇筑				
施工机械动态:	拖拉机4台、挖机1台				
施工进度情况	1. 香泉场地浇筑旁站。 2. 鸡猪川场地浇筑旁站。 3. 马江中学打桩施工巡检。				
检查发现的问题	1. 桩孔浇筑前检查, 部分桩孔有落土。 2. 马江中学桩孔内有树根杂草。 3. 香泉场地浇筑合格桩基。				
处理措施、意见、结果	1. 桩孔落土进行清理。 2. 树根杂草在浇筑前清理。 3. 对不合格桩基进行整改返工。				
协调内容或其他					
记录人	马少红		总监签阅		