

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年 8 月 1 日 星期五	气候	白天: 阴 夜间: 晴	气温	20℃-23℃
监理人员动态:	桩基浇筑旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	桩基浇筑				
施工机械动态:	6台挖机				
施工进度情况	1. 杏泉场地桩基浇筑旁站。 2. 乌江中学桩基浇筑旁站。 3. 杏林场地桩基浇筑旁站(因场地原因未进行浇筑) 4. 姚山场地桩基浇筑旁站。				
检查发现的问题	1. 桩基浇筑前桩孔检验, 发现有落土。 2. 施工人员安全帽未佩戴。 3. 孔内部分有树根杂草。				
处理措施、意见、结果	1. 对孔内落土进行清理。 2. 对未清理的树根及杂草清理。 3. 施工人员做好安全交底, 督促佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		