

监 理 日 志

工程名称: 和县31个产联建光伏扶贫项目

日期	2017年9月2日 星期日	气候	白天:小雨 夜间:雨	气温	22℃-18℃
监理单位动态	桩基浇筑。		材料进场、取样见证、合格情况: 董厚镇场地支架材料进场。 材料报审资料无。 乌江新圩、马超、新展、鸡鸣山、 材料进场。		
施工方人员动态:	桩基浇筑。				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 金三河场土地也 桩基浇筑 2. 乌江中学巡视。				
检查发现的问题	1. 浇筑前 桩基 检验 孔内有落土。 2. 乌江中学巡视发现 1个 桩机 预埋件 松动。				
处理措施、意见、结果	1. 对孔内进行清理,我监理单位验收合格后方可进行下一道工序。 2. 对预埋件松动桩基进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	是红武		总监签阅		