

监 理 日 志

工程名称: 和界31个户联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月4日 星期二	气候	白天多云 夜间阴	气温	22℃-29℃
监理单位动态:	桩基浇筑验收. 现场检查.		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 120片.		
施工方人员动态:	桩基浇筑.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 清伟 桩基浇筑旁站. 2. 李林 桩基浇筑旁站. 3. 新民场地 鸡箐山场地. 乌江中学场地 安装.				
检查发现的问题	1. 桩基桩孔内有积水淤泥. 2. 部分孔深未达到设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 桩孔内积水. 淤泥清理. 2. 严格按照设计要求方格. 合格后方可进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		