

监 理 日 志

工程名称: 和县3个户联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月5日 星期三	气候	白天: 阴 夜间: 多云	气温	22℃-29℃
监理单位动态: 桩基浇筑高站. 支架安装巡检.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基浇筑. 支架安装.					
施工机械动态: 拖拉机1台.					
施工进度情况	1. 龙华塘2处桩基浇筑高站. 2. 组件开箱检查. 3. 支架安装巡检.				
检查发现的问题	1. 桩基浇筑前桩孔检查发现部分桩孔未达到设计要求. 2. 支架安装巡检中发现有部分支架底座螺栓未出扣. 部分少螺帽.				
处理措施、意见、结果	1. 对 ^{深度} 桩孔未达到设计要求桩孔进行整改. 严格按照设计要求施工. 2. 对螺栓不合格进行现场整改.				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		