

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目.

11-2 1					
--	--	--	--	--	--

施工进度情况	1. 马主马组件进场. 600片. 开箱检验. 资料审核. 2. 太平场地桩基浇筑高站.
--------	---

检查发现的问题	1. 桩基桩孔部分含有雨水. 泥浆. 2. 部分施工人员未佩戴安全帽. 3. 临时用电未做防雨. 防水措施. 4. 部分桩孔存在二次倒运车辆破坏.
---------	--

处理措施、意见、结果	1. 对存在桩孔含有雨水. 泥浆. 进行排水及清理. 2. 对施工人员未佩戴安全帽进行现场安全技术交底以及佩戴. 3. 对临时用电安装配电箱. 内部含有. 一机一闸. 一漏一箱. 4. 对损坏桩孔进行二次钻孔.
------------	--

协调内容或其他	
---------	--

记录人	袁孔武	总监签阅	
-----	-----	------	--