

监 理 日 志

工程名称: 和合31户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月8日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21℃-29℃				
监理人员动态:	任基洗 陈奇立	材料进场、取样见证、合格情况: 新民组件到场 外观、尺寸合格 鸡笼川组件到场 外观、尺寸合格							
施工方人员动态:	任基洗 陈奇立								
施工机械动态:									
施工进度情况	1. 新民组件进场600片, 开箱检验。 2. 鸡笼川组件进场600片, 开箱检验。 3. 鸡笼川组件进场600片, 开箱检验。								
检查发现的问题	1. 新民场地部分压块安装不合格。 2. 鸡笼川桩基打孔深度不够。								
处理措施、意见、结果	1. 对安装不合格压块及时调整。 2. 对不合格桩基进行二次钻孔, 及整改。								
协调内容或其他									
记录人	任基洗		总监签阅						