


监 理 日 志

工程名称: 和合31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月14日 星期 四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	20℃ ~ 28℃
监理人员动态: 现场巡视. 桂基洗新站			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桂基洗筑. 支架. 组件安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 自架桂基洗筑 2. 组件组件安装				
检查发现的问题	1. 部分桂基振捣未及时进行. 2. 部分组件安装. 如未用截断螺丝帽. 个别支架发生压扁情况.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人必须做到每根必捣. 2. 对问题支架及时整改. 3. 对乌江新村支架斜撑. 拉撑未安装. 乌江中兴组件压块安装不符合要求的问题, 下发通知单, 编号为241JL-HXFP-004				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		