

监 理 日 志

工程名称: 和丰31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月23日 星期六	气候	白天: 雨 夜间: 雨	气温	18℃~26℃
监理人员动态: 现场巡视、整理资料 施工方人员动态: 直流电缆接线施工 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 上午因下雨, 现场未施工 2. 清佛场地直流电缆接线施工 3. 龙车场地直流电缆接线施工				
检查发现的问题	1. 清佛场地电缆沟深度不够, 环网接地焊接搭搭建面积不够 2. 龙车场地电缆沟污水较多				
处理措施、意见、结果	1. 要求清佛场地电缆沟再次开挖, 达到设计要求深度; 接地焊接搭搭建面积及时整改 2. 龙车场地电缆沟污水排除后报审监理部				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		