

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月25日 星期一	气候	白天: 雨 夜间: 阴	气温	21℃ ~ 26℃
监理人员动态: 现场巡视、整理资料 施工方人员动态: 组件支架安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 组件支架组件安装 2. 善厚直流电缆接线安装				
检查发现的问题	1. 组件组件安装部分压块未紧固; 支架部分斜撑未安装; 2. 善厚直流电缆线预留长度不够				
处理措施、意见、结果	1. 要求组件现场施工人员对压块逐一检查, 并及时调整; 支架全部安装斜撑后报监理部后再安装组件。 2. 针对善厚直流电缆线预留长度不够, 要求施工方重新做线安装。				
协调内容或其他					
记录人	邵 伟		总监签阅		