

监 理 日 志

工程名称: 和成引产产联建光休快康世路项目

日期	2017年9月28日 星期一	气候	白:晴 夜:阴	气温	20°C - 24°C
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	直流电缆接线安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白果岭地组件安装 2. 鸡笼山场地直流电缆接线安装				
检查发现的问题	1. 白果岭地部分支架未紧固 2. 鸡笼山场地部分焊接地极面积不够 3. 白江中学部分组件未安装侧压块 4. 白江新圩场地接地极未做防腐处理、组件间直流线缆未做保护套管、支架材料材料变形。				
处理措施、意见、结果	1. 要求白果岭地施工人员对支架安装组件安装逐一排查及整改。 2. 鸡笼山场地焊接地极及时整改。 3. 白江中学场地要求施工人员对未安装压块部分及时整改。 4. 要求施工方派往施工人员进行接地极防腐处理、直流线做套管、变形支架及时更换等，处理完成报监理单位。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟				
总监理工程师					