

# 监 理 日 志

工程名称: 红山引水工程续建光伏电站项目

|                   |                                                                                         |                 |                |    |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|-----------|
| 日期                | 2017年9月29日 星期五                                                                          | 气候              | 白天: 晴<br>夜间: 雨 | 气温 | 21℃ ~ 27℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视      |                                                                                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |                |    |           |
| 施工方人员动态: 直流电缆接线安装 |                                                                                         |                 |                |    |           |
| 施工机械动态:           |                                                                                         |                 |                |    |           |
| 施工进度情况            | 1. 白果场地组件安装<br>2. 功桥场地直流电缆接线安装                                                          |                 |                |    |           |
| 检查发现的问题           | 1. 白果场地施工入员未佩戴安全帽。<br>2. 功桥场地部分支架未安装压块安装未紧固。<br>3. 枣林场地电缆沟深度不够且有大量积水。                   |                 |                |    |           |
| 处理措施、意见、结果        | 1. 要求白果场地施工入员佩戴安全帽<br>2. 要求功桥场地施工入员逐一排查及整改。<br>3. 要求枣林场地施工方对电缆沟继续加深, 达到设计要求, 并排除电缆沟内积水。 |                 |                |    |           |
| 协调内容或其他           |                                                                                         |                 |                |    |           |
| 记录人               | 郭伟                                                                                      |                 | 总监签阅           |    |           |