

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月4日 星期三	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	21°C ~ 24°C
监理人员动态: 整理资料, 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 机电安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	因 本星期有电 中秋节大部分施工工人放假, 机电人员 安装 电气安装。				
检查发现的问题	1. 功桥机电电气安装人员未佩戴安全帽。 2. 西埠镇电气安装过程中造成电缆线破损。				
处理措施、意见、结果	1. 要求功桥电气安装人员佩戴安全帽。 2. 要求西埠镇安装人员更换被破损的电缆线。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		