

监 理 日 志

工程名称: 和合3个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月8日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	22°C ~ 25°C
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 电气安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 新民场地电气安装 2. 鸡笼山场地电气安装				
检查发现的问题	1. 新民场地现场未设置安全标示牌; 未标明电缆编号。 2. 鸡笼山场地汇流箱内部接线端子不牢固。				
处理措施、意见、结果	1. 要求新民场地施工人员在施工区域中设置好安全标示牌, 做好安全措施, 对本标明电缆编号 并标明电缆编号。 2. 要求鸡笼山电气安装人员针对汇流箱接线端子不牢固问题及时整改				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		