

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏电站项目

日期	2017年10月12日 星期四	气候	晴	气温	19°C
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 防护栏安装、电缆沟回填 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 白果场地、金河场地防护栏安装完成 2. 龙伞场地电缆沟回填 3. 历阳清佛、太平、功桥长建、东堡进行复测。				
检查发现的问题	1. 白果场地、金河场地防护栏安装正常 2. 龙伞场地电缆沟回填没有夯实 3. 历阳清佛、太平、功桥长建、东堡复测正常。				
处理措施、意见、结果	1. 要求龙伞场地电缆沟回填务必夯实。				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅		