

监 理 日 志

工程名称: 和县3个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月14日 星期六	气候	4:00: 阴 夜间: 阴	气温	17℃~21℃
监理单位动态: 现场巡查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 防护栏立柱安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 善厚场地防护栏安装 2. 新民场地汇流箱防护栏安装				
检查发现的问题	1. 善厚场地防护栏立柱桩子L部分存在不牢固 2. 新民场地汇流箱未做封堵; 电缆沟回填部分有不沉现象				
处理措施、意见、结果	1. 要求善厚场地施工人及时针对桩子L部分及时整改 2. 对新民场地汇流箱及时封堵; 电缆沟回填下沉部分继续加深回填夯实				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			