

监 理 日 志

工程名称: 社县31个户联建光伏电站项目

日期	2017年10月19日 星期一	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	21°C ~ 24°C
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 防护栏安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 善厚场地防护栏安装 2. 马江中学场地防护栏安装				
检查发现的问题	1. 善厚场地接地线部分存在松动; 直流线缆套管存在未封堵。 2. 马江中学电缆沟土方部分回填存在塌方下沉; 直流线缆套管未做封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 要求善厚场地施工人员对接地线及时整改; 直流线缆套管做封堵。 2. 要求马江中学施工人员对电缆沟再次回填夯实, 对直流线缆套管及时封堵。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		