

监 理 日 志

工程名称: 和里31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月23日 星期二	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	20℃~22℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 防护栏安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1.新民场地防护栏安装. 2.老林场地防护栏安装.				
检查发现的问题	1.新民场地组件接地线安装不牢固;场区内不平整、垃圾清理. 2.老林场地檩条存在二次加工,未做防腐.				
处理措施、意见、结果	1.要求新民场地对组件接地及时整改;并清理场内垃圾. 2.要求老林场地对支架及时整改并防腐.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		