

监 理 日 志

工程名称: 红安县31个户户联建光伏电站扶贫电站项目

日期	2017年10月25日 星期三	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	20℃ ~ 22℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 电力公司验收					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 新建场地电力公司验收 2. 新塘场地电力公司验收 3. 枣林场地电力公司验收				
检查发现的问题	1. 新建场地部分电缆沟土方回填存在下沉; 组件接地线部分存在未安装 2. 新塘场地在验收时并网时漏保保护装置发生爆炸 3. 枣林场地汇流箱电缆未做封堵; 接地扁钢与支架焊接部分存在生锈				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对新建场地电缆沟重新回填; 对组件接地及时整改 2. 要求施工方在新塘场地派专业机电技术人员及时检查及维修 3. 要求对枣林场地汇流箱及时封堵, 接地扁钢与支架焊接处生锈部分整改				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		