

监 理 日 志

工程名称: 山西和顺31个户户联建光伏扶贫电站工程

日期	2017年10月30日 星期一	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃ ~ 21℃
监理人员动态: 场地巡视 施工方人员动态: 场地消缺 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 沈家山场地消缺。 2. 历阳太平场地消缺。 3. 历阳新圩场地消缺。				
检查发现的问题	1. 沈家山场地JP柜进出线套管未做封堵; 场内垃圾未清理。 2. 历阳太平场地JP柜进出线路各 防火泥 ^{未做防火泥} 未封堵; 组串压块安装不合格; 防护网立柱存在松动。 3. 历阳新圩场地防护栏基座浇筑不合格; 部分连接螺栓生锈; JP柜进出线套管未做封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 要求沈家山场地施工人员做JP柜套管封堵; 清理施工垃圾。 2. 历阳太平场地JP柜用防火泥封堵; 组串压块重新调整; 防护网立柱重新浇筑。 3. 历阳新圩场地重新浇筑防护栏立柱; 更换生锈连接螺栓; 做JP柜进出线套管封堵。				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅		