

监 理 日 志

工程名称: 和武31个户联建光伏发电工程

日期	2017年12月21日 星期二	气候	同:晴 夜:晴	气温	20℃~23℃
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	场地清理				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 历阳成华场地清理。 2. 历阳清佛场地清理。				
检查发现的问题	1. JP柜进出线套管孔未做封堵; 防护栏基座未做防腐; 部分电表柜生锈。 2. 历阳清佛部分防护栏网片安装与地面间隙较大, 且网框防雨玻璃损坏, 且网框进出线口封堵不合格。				
处理措施、意见、结果	1. 要求历阳成华施工队做JP柜套管封堵; 防护栏基座重新洗刷, 生锈电表做防腐措施。 2. 历阳清佛场地网框间隙部分进行加工; 重新安装并网框防雨玻璃; 封堵并网框进出线口。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		