

监 理 日 志

工程名称: 和县310千伏变电站续建工程

日期	2017年11月16日 星期五	气候	晴	气温	16℃-21℃
监理单位动态: 现场巡视			材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态: 潘东					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 石杨铸铝进行消缺。 2. 石杨白果消缺, TP柜玻璃更换。				
检查发现的问题	1. 石杨铸铝护网基础浇筑不合格。 2. 石杨铸铝壳体组件接地线安装不牢固。 3. 石杨铸铝壳体组件接地线未进行紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对石杨铸铝壳体不合格的基础进行二次浇筑。 2. 要求施工方对组件接地线进行检查, 并对未紧固的接地线进行加固。				
协调内容	其他				
记录人			监理单位		