

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村庄光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 3 日 星期五	气候	晴	气温	26°/13°
监理人员动态:	李永雷 曹博文		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	刘邦 程段 等人				
施工机械动态:					
施工进度情况	安治村光伏扶贫电站, 施工人数 4 人, 组件安装. 五龙村光伏扶贫电站, 施工人数 4 人, 组件安装, 支架				
检查发现的问题	1. 支架螺栓个别螺丝未拧紧, 2. 檩条切口处未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 支架安装螺丝必须拧紧 3. 檩条切口处必须及时的做防腐处理.				
协调内容或其他					
记录人	曹博文	总监签阅			

