

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月12日 星期二	气候	晴	气温	31/24℃
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄、 施工方人员动态: 润升控股 8人、 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	麻地村光伏扶贫电站施工人数 3人, 放线、打孔、安装 茶亭村光伏扶贫电站施工人数 5人, 放线、打孔。				
检查发现的问题	① 支架底座安装螺丝未全部安装, 螺丝安装方向错误 螺丝缺少弹片, 个别螺丝未紧固到位 ② 屋顶打孔位未做防水处理。				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改。 ② 按照设计要求重新补做防水。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

