

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市金田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月13日 星期三	气候	阵雨	气温	32°/24°C
监理单位动态: 李云、雷博文、张小雄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润丰控股 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	麻地村光伏扶贫电站施工人数3人, 放线、打孔、安装支架。 茶亭村光伏扶贫电站施工人数5人, 放线、打孔、支架安装。				
检查发现的问题	① 个别施工人员未戴安全帽。 ② 支架檩条外露部分长短不一, 不符合设计要求, 檩条切口未做防腐处理。 ③ 施工屋顶有村民遗留建筑材料, 木头等杂物需要清理干净。				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改。 ② 檩条安装按设计图纸要求施工, 需做防腐处理的要及时做防腐处理。				
协调内容或其他	施工屋顶的建筑材料, 木头等杂物需跟房屋主人协商解决, 如不能解决需跟村委沟通。				
记录人	雷博文		总监签阅		

