

监 理 日 志

工程名称: 崇金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月14日 星期四	气候	多云	气温	32°/23℃
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 9人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	林地村光伏扶贫电站, 施工人数4人, 放线、打孔、支架安装完成60% 茶亭村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 放线、打孔、支架安装完成40%				
检查发现的 问题	① 个别现场施工人员未戴安全帽。 ② 屋顶打孔位置清理不干净。 ③ 施工屋顶杂物随便堆放。				
处理措施、 意见、 结果	① 口头警告并立即整改。 ② 打孔位置要清理干净, 再浇灌防水材料。 ③ 施工垃圾, 屋顶原有杂物等统一堆放, 并及时清理。				
协调内容 或其他	未签过告知书的村委, 及时跟进签订施工告知书。				
记录人	雷博文	总监签阅			

