

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月15日 星期五	气候	晴	气温	32°/22°C
监理人员动态: 李云、雷博文、张少雄 施工方人员动态: 润邦控股 14人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	珠坑村光伏扶贫电站 施工人数5人, 放线、拉线、支架安装完成 20%。 麻地村光伏扶贫电站 施工人数4人 拉线、支架安装完成 70%。 茶亭村光伏扶贫电站 施工人数5人, 支架安装完成 60%。				
检查发现的问题	① 现场施工人员登高作业未戴安全带。 ② 支架檩条安装未在同一水平线。				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改。 ② 檩条因运输造成弯曲, 须调直后安装。				
协调内容或其他	通知施工队先跟村委签订好告知书, 然后施工, 这项工作需周日前上报, 周一统计通报到扶贫办。				
记录人	雷博文		总监签阅		

