

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月1日 星期六	气候	晴	气温	30°/21°
监理人员动态: 李云、雷博文、张峻臣 施工方人员动态: 刘开程 7人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	珠坑村光伏扶贫电站. 施工人数 4人. 支架安装完成 85% 龙江村光伏扶贫电站. 施工人数 3人. 支架安装完成 30%				
检查发现的问题	① 屋顶打孔位置. 未做防水处理. ② 屋顶有村民建筑材料未清理.				
处理措施、意见、结果	① 屋顶打孔位置. 必须做好防水处理. ② 村民屋顶建筑材料 与村民协商好 及时处理.				
协调内容或其他	① 继续与村委签施工告知书. ② 永隆村原建光伏电站问题 须到扶贫办共同协商解决.				
记录人	雷博文	总监签阅			

